

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛАДИЖИНСЬКА ТЕПЛОВА СТАНЦІЯ»
АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Керівник департаменту з
управління виробництвом

О.В. Романюк

«08» 12 2021р.

А К Т

**Напрацювання сополімерних конвеєрних роликів
виробництва «ФОП ПОПОВИЧ»**

Даний акт про те, що 16.03.2019р сополімерні конвеєрні ролики 159x530 -3 шт., виробництва «ФОП ПОПОВИЧ» згідно ТУ У 28.2-2360711510-001:2017, були встановленні на стрічковому конвеєрі СК-2Б паливоподачі ДТЕК Ладизинська ТЕС, в крайній точці похилої частини (зона найвищого навантаження). Станом на 26.11.2021р. встановленні для випробування ролики знаходяться в працездатному стані, видимих пошкоджень не виявлено, напрацювання 6530 годин.

Висновок: сополімерні конвеєрні ролики 159x530 виробництва «ФОП ПОПОВИЧ» відповідають технічним вимогам та рекомендовані до закупівлі.

Менеджер ПТВ

Бевз Г.І.

Головний фахівець ПТВ

Братерський В.М.

Ст. майстер ІЕС

Ружицький Р.А.